

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	OBJETIVO	COMPONENTE	ACTIVIDAD	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
					UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCANZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECUTADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
													MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
FAIS MUNICIPAL	Contribuir al desarrollo Municipal a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda	La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de r	C1.- PROYECTOS FINANCIADOS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA	A1C1.- CONSTRUCCIÓN/REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Vivienda	1135	660	1872	Metro lineal	11830	1180	3066.2	2957	250	0	2957	250	2466.2	2959	300	600	2957	380	0	1180	100 %	100 %
FAIS MUNICIPAL	Contribuir al desarrollo Municipal a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda	La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de r	C1.- PROYECTOS FINANCIADOS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA	A2C1.- CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	Vivienda	420	3504	1752	Pozo	2	1	1	0.5	0	0	0.5		1	0.5		0	0.5	0	0	1	100 %	100 %
FAIS MUNICIPAL	Contribuir al desarrollo Municipal a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda	La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de r	C1.- PROYECTOS FINANCIADOS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA	A3C1.- CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO	Vivienda	120	1		Metro lineal	12	1		3	0		3	0		3	0		3	1		1	0 %	0 %
FAIS MUNICIPAL	Contribuir al desarrollo Municipal a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda	La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de r	C1.- PROYECTOS FINANCIADOS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA	A4C1.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Vivienda	40	3504	1752	Poste	15	5	1	3	0	0	4	0	0	4	3	1	4	2	0	5	20 %	20 %
FAIS MUNICIPAL	Contribuir al desarrollo Municipal a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda	La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de r	C1.- PROYECTOS FINANCIADOS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA	A5C1.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO	Vivienda	120	170		Sanitario	120	40		30	0		30	0		30	20		30	20		40	0 %	0 %
FAIS MUNICIPAL	Contribuir al desarrollo Municipal a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda	La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de r	C2.- PROYECTOS FINANCIADOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	A1C2.-CONSTRUCCIÓN/REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	Vivienda	610	2500	739	Metro Cuadrado	26755		280	6688		0	6688		280	6688		0	6691		0	26755	1.05 %	1.05 %

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	OBJETIVO	COMPONENTE	ACTIVIDAD	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
					UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCANZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECUTADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
													MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
FAIS MUNICIPAL	Contribuir al desarrollo Municipal a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda	La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de r	C2.- PROYECTOS FINANCIADOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	A2C2.- CONSTRUCCIÓN/RE HABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	Vivienda	385	1650	8813	Kilómetro	8.05	6	8.217	2	0	2.06	2		4.929	2		0.614	2.05	2	0.614	6	100 %	100 %
FAIS MUNICIPAL	Contribuir al desarrollo Municipal a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda	La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de r	C2.- PROYECTOS FINANCIADOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	A3C2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	Vivienda	20	200	432	Metro Cuadrado	480	880	2	120	220	0	120	220	0	120	220	1	120	220	1	880	0.23 %	0.23 %
FAIS MUNICIPAL	Contribuir al desarrollo Municipal a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda	La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de r	C2.- PROYECTOS FINANCIADOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	A4C2.- CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA	Vivienda	300	3504	3504	Metro Cuadrado	1150		1	250		0	300		0	300		0.75	300		0.25	1150	0.09 %	0.09 %
FAIS MUNICIPAL	Contribuir al desarrollo Municipal a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda	La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de r	C3.- PROYECTOS FINANCIADOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A1C3.-CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	Vivienda	200	170		Cuarto	200	40		50	10		50	10		50	10		50	10		40	0 %	0 %
FAIS MUNICIPAL	Contribuir al desarrollo Municipal a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda	La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de r	C3.- PROYECTOS FINANCIADOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A2C3.-CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	Vivienda	70	1		Vivienda	70	1		15	0		15	0		20	0		20	1		1	0 %	0 %
FORTAMUN	Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que el Municipio pueda lograr y preservar el equi	El Municipio recibe la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas	C1.- RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO, APLICADOS EN LOS DESTINOS DE GASTO ESTABLECIDOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	A1C1.- APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO, EN LOS DESTINOS DE GASTO ESTABLECIDOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	Porcentaje	100	1		Porcentaje	100			25			25			25			25			100	0 %	0 %

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	OBJETIVO	COMPONENTE	ACTIVIDAD	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
					UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCANZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECUTADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
													MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
ADMINISTRACION MUNICIPAL	Contribuir a impulsar el fortalecimiento fiscal Municipal para que el Municipio pueda lograr y preservar el equilibrio d	El Municipio recauda y recibe participaciones y recursos estatles para el fortalecimiento de sus finanzas públicas	C1.- RECURSOS RECIBIDOS Y RECAUDADOS DEL RAMO 28, PROPIOS, RECURSOS ESTATALES Y CONVENIOS, APLICADOS EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	A1C1.- APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO 28, PROPIOS, ESTATALES Y CONVENIOS	Porcentaje	100	1		Porcentaje	100			25			25			25			25			100	0 %	0 %

MP = META PROGRAMADA
MM = META MODIFICADA
ME = META EJECUTADA

ENTREGA: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/309/01905/2020 | INFORME | 2020 | 4° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS | 2021-01-30 16:17:15 | MUNICIPIO | 00001000000407735085 | MSP850101KP4 | MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN | TUXTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN PEDRO IXCATLAN 68451 | municipiosanpedroixcatlan2017@gmail.com | 287 871 30 48 | AUTORIDAD | ISABEL SARMIENTO SANCHEZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 9bfdcc089daf4eb9a1b3018e07c31b9b63838b4deafab4f2bcaa983581ad8a6b |

FIRMA ELECTRÓNICA

Lf7nBXwj4bSO5+OwxCbsqzCy4erUcV/q230dRebKBZAxlgryBTFnxsGtNecbymTR61E1CwLnQB2gOKZHXn4a6doYc6N4r/doczLndcibdAJsZ8ifQDPsAGlaieEAzKKzftA7W8Gn1dnREHalFY3gpPCDUU4I5id2cKmJs7bGf5FY+x2O47ctMTTaEBjoREEvb8q3re9AKhjkldWn4xM3eTmK+8T6UYsKrDjhrNzQC9VAvORcan216jhBr9gzWDI8qAd8JLQi gTKOo2LXa81rjeVDxCrLMySzLw9cyvR/kmEHvV/Zy0cmzUd5OZIEyVa29TYExn6KUNeb9FMgBhQ==

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
NOMBRE DEL PROGRAMA: FAIS MUNICIPAL														
La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de r	A1C1.- CONSTRUCCIÓN/REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO DE SAN PEDRO IXCATLAN (2020)	1,233,905.71	1,233,905.71	0.00	0.00	1,233,905.71	1,233,905.71	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de r	A1C1.- CONSTRUCCIÓN/REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO QUEMADO DE SAN PEDRO IXCATLAN (2020)	1,746,890.99	1,746,890.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746,890.99	1,746,890.99	100 %	100 %
La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de r	A2C1.- CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN PABLO (2020)	4,842,423.50	4,842,423.50	0.00	0.00	4,842,423.50	3,414,055.84	0.00	1,428,367.66	0.00	0.00	100 %	100 %
La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de r	A3C1.- CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de r	A4C1.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN PABLO DE SAN PEDRO IXCATLAN (2020)	443,721.59	443,721.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,721.59	443,721.59	100 %	100 %
La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de r	A5C1.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO DE SAN PEDRO IXCATLAN (2020)	1,318,409.19	1,318,409.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,409.19	666,592.18	100 %	50.56 %

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de r	A1C2.-CONSTRUCCIÓN/REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ARROYO MURCIÉLAGO DE SAN PEDRO IXCATLÁN (2020)	704,683.38	704,683.38	0.00	0.00	704,683.38	704,683.38	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de r	A2C2.-CONSTRUCCIÓN/REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CAD. 0+000 AL 1+540 A LA LOCALIDAD DE ARROYO MURCIÉLAGO (2020)	657,993.88	657,993.88	0.00	0.00	657,993.88	657,993.88	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de r	A2C2.-CONSTRUCCIÓN/REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL KM. 16+580 AL 21+000 A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TILPAM (2020)	2,398,157.09	2,398,157.09	0.00	0.00	2,398,157.09	2,398,157.09	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de r	A2C2.-CONSTRUCCIÓN/REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL DEL CAD. 1+020 AL 3+110.74 EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA DE SAN PEDRO IXCATLÁN (2020)	2,167,600.00	2,167,600.00	0.00	0.00	2,167,600.00	0.00	0.00	2,167,600.00	0.00	0.00	100 %	100 %
La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de r	A2C2.-CONSTRUCCIÓN/REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CAD. 0+000 AL 1+080 A LA LOCALIDAD DE LA RAYA DE IXCATLAN (2020)	1,184,641.42	1,184,641.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,641.42	1,184,641.42	100 %	100 %
La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de r	A2C2.-CONSTRUCCIÓN/REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL CAD. 1+519 AL 1+739 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA (2020)	1,499,534.98	1,499,534.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,534.98	1,499,534.98	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de r	A3C2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA INDÍGENA ?NIÑOS HÉROES? CLAVE: 20KPB0286N EN LA LOCALIDAD DE CERRO BENITO JUÁREZ (574,890.03	574,890.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,890.03	574,890.03	100 %	100 %
La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de r	A3C2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA "EMILIANO ZAPATA" CLAVE 20KPB0320D EN LA LUNA (2	1,699,064.39	1,699,064.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699,064.39	1,699,064.39	100 %	100 %
La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de r	A4C2.- CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA (SEGUNDA ETAPA) (2020)	1,538,885.44	1,538,885.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538,885.44	1,538,885.44	100 %	100 %
La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de r	A1C3.-CONSTRUC CIÓN DE CUARTO DORMITORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de r	A2C3.-CONSTRUC CIÓN DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: FORTAMUN														

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
El Municipio recibe la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas	A1C1.- APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO, EN LOS DESTINOS DE GASTO ESTABLECIDOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: ADMINISTRACION MUNICIPAL															
El Municipio recauda y recibe participaciones y recursos estatales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas	A1C1.- APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO 28, PROPIOS, ESTATALES Y CONVENIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %

ENTREGA: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/309/01905/2020 | INFORME | 2020 | 4° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS | 2021-01-30 16:17:15 | MUNICIPIO | 00001000000407735085 | MSP850101KP4 | MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN | TUXTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN PEDRO IXCATLAN 68451 | municipiosanpedroixcatlan2017@gmail.com | 287 871 30 48 | AUTORIDAD | ISABEL SARMIENTO SANCHEZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 6217f2e3ec0227df99fca0c472f0fdad87c741659e38c87f1bb44f4df9c45982 |

FIRMA ELECTRÓNICA

ZFdrwmzw8KaCEWUISJBikVoG1TjFcrVe+3fjHiykCRJNnYhVSnCMwweUFYtmxZ87tMukTslheKvHYaLoRd6mS7dK2rD00tpo6L7vRWHSGfD8t8NTL2NTGH5Xi5GvezYL9Z
SmBVFNhjeafbkl7CfdwGgbhtf/BrsxCE/JZc8tYIXV1CTUI2B2KKCS9Tm/QKiSbyWSXJGxhfglSKnktctcyBYtUIDFRs0fVUT/kToB2pxuah5bft45tA0+6KgscK4FWR703qUK
mqF6HI2dHq6JutSkNjil8qT5WoCEVu30nl+3o3PndGwCNqeErFVPYNIYa0eDhmOluxlQezR7HuLw==