

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

| PROGRAMA (MIR) | FIN (CUENTA PÚBLICA) | PROPÓSITO | COMPONENTE | PROYECTO | DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA) | VIVIENDAS/BENEFICIARIOS | | | | METAS | | | | CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS | | | | | | | | | | | | TOTAL METAS PROG. | VARIACIÓN RESPECTO A | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|---|----|-----|--------------|-----|--------|--------------|----|----|--------------|----|-----|-------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | PROG. | MODIF. | ALCANZADA | UNIDAD DE MEDIDA | PROG. | MODIF. | EJECUTADA | 1° TRIMESTRE | | | 2° TRIMESTRE | | | 3° TRIMESTRE | | | 4° TRIMESTRE | | | | % AVANCE TRIMESTRAL | % AVANCE ANUAL |
| | | | | | | | | | | | | | | MP | MM | ME | MP | MM | ME | MP | MM | ME | MP | MM | ME | | | |
| DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia familiar | La población infantil municipal cuentan con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar | Promover la cultura física y el deporte entre la población por medio del desarrollo de actividades deportivas que incidan en una mejor condición de salud, garantizando la accesibilidad igualitaria y la inclusión de la población a los espacios deportivos, reactivando y rescatando las instalaciones e intensificando la búsqueda de talentos deportivos. | AMPLIACION/ CONSTRUCCION/ EQUIPAMIENTO/ MANTENIMIENTO / REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA | 006/2021 - CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA (TERCERA ETAPA) EN SAN PEDRO IXCATLAN (2021) | Viviendas | 500 | | 300 | Metro Cuadrado | 1150 | | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1150 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0.09 % | 0.09 % |
| EDUCACIÓN | Contribuir a disminuir la tasa de deserción escolar en el nivel básico mediante la instalación de techados en áreas de impartición de educación física | Los estudiantes de nivel básico mejoran sus áreas para impartición de educación física | Construir, reparar y equipar espacios educativos del Nivel Básico para las niñas, niños y adolescentes, incluyendo la atención de educandos con necesidades educativas especiales. | AMPLIACION/ CONSTRUCCION/ MANTENIMIENTO / REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA | 001/2021 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA INDÍGENA NIÑOS HÉROES EN CERRO BENITO JUAREZ (2021) | Viviendas | 30 | | 45 | Metro Cuadrado | 480 | | 480 | 0 | | 380 | 240 | 100 | 240 | | 0 | 0 | | 0 | 480 | 100 % | 100 % | |
| EDUCACIÓN | Contribuir a disminuir la tasa de deserción escolar en el nivel básico mediante la instalación de techados en áreas de impartición de educación física | Los estudiantes de nivel básico mejoran sus áreas para impartición de educación física | Construir, reparar y equipar espacios educativos del Nivel Básico para las niñas, niños y adolescentes, incluyendo la atención de educandos con necesidades educativas especiales. | AMPLIACION/ CONSTRUCCION/ MANTENIMIENTO / REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA | 004/2021 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL IEBO PLANTEL NO. 193 CLAVE: 20ETH0193U DE SAN FELIPE TILPAM (2021) | Viviendas | 30 | | 280 | Metro Cuadrado | 480 | | 519.44 | 0 | | 0 | 240 | | 519.44 | 240 | | 0 | 0 | | 0 | 480 | 100 % | 100 % |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

| PROGRAMA (MIR) | FIN (CUENTA PÚBLICA) | PROPÓSITO | COMPONENTE | PROYECTO | DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA) | VIVIENDAS/BENEFICIARIOS | | | | METAS | | | | CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS | | | | | | | | | | | | TOTAL METAS PROG. | VARIACIÓN RESPECTO A | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|---|----|----|--------------|----|-----|--------------|----|----|--------------|----|----|-------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | PROG. | MODIF. | ALCANZADA | UNIDAD DE MEDIDA | PROG. | MODIF. | EJECUTADA | 1° TRIMESTRE | | | 2° TRIMESTRE | | | 3° TRIMESTRE | | | 4° TRIMESTRE | | | | % AVANCE TRIMESTRAL | % AVANCE ANUAL |
| | | | | | | | | | | | | | | MP | MM | ME | MP | MM | ME | MP | MM | ME | MP | MM | ME | | | |
| EDUCACIÓN | Contribuir a disminuir la tasa de deserción escolar en el nivel básico mediante la instalación de techados en áreas de impartición de educación física | Los estudiantes de nivel básico mejoran sus áreas para impartición de educación física | Construir, reparar y equipar espacios educativos del Nivel Básico para las niñas, niños y adolescentes, incluyendo la atención de educandos con necesidades educativas especiales. | AMPLIACION/ CONSTRUCCION/ MANTENIMIENTO / REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA | 005/2021 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL IEBO PLANTEL NO. 193 CLAVE: 20ETH0193U DE SAN FELIPE TILPAM (2021) | Viviendas | 30 | | 280 | Metro Cuadrado | 480 | | 510 | 0 | | 0 | 240 | | 510 | 240 | | 0 | 0 | | 0 | 480 | 100 % | 100 % |
| VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS | Contribuir a la disminución de las carencias en la vivienda y servicios básicos mediante la realización de infraestructura social | Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos | Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable. | CONSTRUCCIÓN/ EQUIPAMIENTO/ MANTENIMIENTO / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE | | Vivienda | 420 | | | Pozo | 2 | | | 0 | | 0 | | | 1 | | | 1 | | | 2 | 0 % | 0 % | |
| VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS | Contribuir a la disminución de las carencias en la vivienda y servicios básicos mediante la realización de infraestructura social | Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos | Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable. | AMPLIACION/ CONSTRUCCION/ EQUIPAMIENTO/ MANTENIMIENTO / REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | 008/2021 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA CABEZA DE TILPAM DE SAN PEDRO IXCATLÁN (2021) | Vivienda | 1135 | | 125 | Metro Lineal | 11800 | | 45 | 0 | | 0 | 0 | | 25 | 5900 | | 20 | 5900 | | 0 | 11800 | 0.38 % | 0.38 % |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

| PROGRAMA (MIR) | FIN (CUENTA PÚBLICA) | PROPÓSITO | COMPONENTE | PROYECTO | DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA) | VIVIENDAS/BENEFICIARIOS | | | | METAS | | | | CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS | | | | | | | | | | | | TOTAL METAS PROG. | VARIACIÓN RESPECTO A | |
|------------------------------|---|---|--|---|--|-------------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|---|----|----|--------------|----|----|--------------|----|-----|--------------|----|------|-------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | PROG. | MODIF. | ALCANZADA | UNIDAD DE MEDIDA | PROG. | MODIF. | EJECUTADA | 1° TRIMESTRE | | | 2° TRIMESTRE | | | 3° TRIMESTRE | | | 4° TRIMESTRE | | | | % AVANCE TRIMESTRAL | % AVANCE ANUAL |
| | | | | | | | | | | | | | | MP | MM | ME | MP | MM | ME | MP | MM | ME | MP | MM | ME | | | |
| VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS | Contribuir a la disminución de las carencias en la vivienda y servicios básicos mediante la realización de infraestructura social | Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos | Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable. | AMPLIACION/ CONSTRUCCION/ EQUIPAMIENTO/ MANTENIMIENTO / REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | 010/2021 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CERRO CAMARÓN DE SAN PEDRO IXCATLÁN (2021) | Vivienda | 1135 | | 59 | Metro Lineal | 11800 | | 59 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | | 59 | 5900 | | 0 | 11800 | 0.5 % | 0.5 % |
| VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS | Contribuir a la disminución de las carencias en la vivienda y servicios básicos mediante la realización de infraestructura social | Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos | Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable. | AMPLIACION/ CONSTRUCCION/ EQUIPAMIENTO/ MANTENIMIENTO / REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | 011/2021 - CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO AL TANQUE ELEVADO EN LA COLONIA SAN PABLO (2021) | Vivienda | 1135 | | 300 | Metro Lineal | 11800 | | 650 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | | 550 | 5900 | | 100 | 11800 | 5.51 % | 5.51 % |
| VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS | Contribuir a la disminución de las carencias en la vivienda y servicios básicos mediante la realización de infraestructura social | Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos | Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable. | AMPLIACION/ CONSTRUCCION/ EQUIPAMIENTO/ MANTENIMIENTO / REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | 015/2021 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA POCHOTA DE SAN PEDRO IXCATLAN (2021) | Vivienda | 1135 | | 85 | Metro Lineal | 11800 | | 1200 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | | 0 | 5900 | | 1200 | 11800 | 10.17 % | 10.17 % |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

| PROGRAMA (MIR) | FIN (CUENTA PÚBLICA) | PROPÓSITO | COMPONENTE | PROYECTO | DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA) | VIVIENDAS/BENEFICIARIOS | | | | METAS | | | | CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS | | | | | | | | | | | | TOTAL METAS PROG. | VARIACIÓN RESPECTO A | |
|--------------------|---|---|---|---|---------------------------------|-------------------------|-------|--------|-----------|-----------------------------|-------|--------|-----------|---|----|------|--------------|----|------|--------------|----|------|--------------|----|----|-------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | PROG. | MODIF. | ALCANZADA | UNIDAD DE MEDIDA | PROG. | MODIF. | EJECUTADA | 1° TRIMESTRE | | | 2° TRIMESTRE | | | 3° TRIMESTRE | | | 4° TRIMESTRE | | | | % AVANCE TRIMESTRAL | % AVANCE ANUAL |
| | | | | | | | | | | | | | | MP | MM | ME | MP | MM | ME | MP | MM | ME | MP | MM | ME | | | |
| VIVIENDA Y BÁSICOS | Contribuir a la disminución de las carencias en la vivienda y servicios básicos mediante la realización de infraestructura social | Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos | Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico. | CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO | | Vivienda | 120 | | | Pieza/ Sanitario/ Unidad | 120 | | | 0 | | | 60 | | | 60 | | | 0 | | | 120 | 0 % | 0 % |
| VIVIENDA Y BÁSICOS | Contribuir a la disminución de las carencias en la vivienda y servicios básicos mediante la realización de infraestructura social | Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos | Ampliación y Mejoramiento de la Electrificación. | AMPLIACION/ CONSTRUCCION/ EQUIPAMIENTO/ MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | | Vivienda | 40 | | | Pieza/ Poste/ Unidad | 14 | | | 0 | | 0 | | | 7 | | | 7 | | | 14 | 0 % | 0 % | |
| GOBIERNO MODERNO | Contribuir a reducir la desnutrición de la población mediante el otorgamiento de apoyos económicos | La población municipal solventa económicamente sus necesidades alimentarias básicas | Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados. | APLICACION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 28, PROPIOS, ESTATALES Y CONVENIOS | | Vivienda | 2750 | | | Institución/ Administración | 1 | | | 0.25 | | 0.25 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 1 | 0 % | 0 % | |
| GOBIERNO MODERNO | Contribuir a reducir la desnutrición de la población mediante el otorgamiento de apoyos económicos | La población municipal solventa económicamente sus necesidades alimentarias básicas | Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados. | APLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO, EN LOS DESTINOS DE GASTO ESTABLECIDOS EN LA LCF | | Vivienda | 2750 | | | Institución/ Administración | 1 | | | 0.25 | | 0.25 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 1 | 0 % | 0 % | |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

| PROGRAMA (MIR) | FIN (CUENTA PÚBLICA) | PROPÓSITO | COMPONENTE | PROYECTO | DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA) | VIVIENDAS/BENEFICIARIOS | | | | METAS | | | | CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS | | | | | | | | | | | | TOTAL METAS PROG. | VARIACIÓN RESPECTO A | |
|------------------|--|---|---|--|---------------------------------|-------------------------|-------|--------|-----------|-----------------------------|-------|--------|-----------|---|----|----|--------------|----|----|--------------|----|----|--------------|----|----|-------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | PROG. | MODIF. | ALCANZADA | UNIDAD DE MEDIDA | PROG. | MODIF. | EJECUTADA | 1° TRIMESTRE | | | 2° TRIMESTRE | | | 3° TRIMESTRE | | | 4° TRIMESTRE | | | | % AVANCE TRIMESTRAL | % AVANCE ANUAL |
| | | | | | | | | | | | | | | MP | MM | ME | MP | MM | ME | MP | MM | ME | MP | MM | ME | | | |
| GOBIERNO MODERNO | Contribuir a reducir la desnutrición de la población mediante el otorgamiento de apoyos económicos | La población municipal solventa económicamente sus necesidades alimentarias básicas | Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados. | 3. APLICACION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 28, PROPIOS, ESTATALES Y CONVENIOS | | Vivienda | 2750 | | | Institución/ Administración | 1 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 1 | 0 % | 0 % |
| GOBIERNO MODERNO | Contribuir a reducir la desnutrición de la población mediante el otorgamiento de apoyos económicos | La población municipal solventa económicamente sus necesidades alimentarias básicas | Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados. | 06. APLICACION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 28, PROPIOS, ESTATALES Y CONVENIOS | | Vivienda | 2750 | | | Institución/ Administración | 1 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 1 | 0 % | 0 % |
| GOBIERNO MODERNO | Contribuir a reducir la desnutrición de la población mediante el otorgamiento de apoyos económicos | La población municipal solventa económicamente sus necesidades alimentarias básicas | Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados. | 11. APLICACION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 28, PROPIOS, ESTATALES Y CONVENIOS | | Vivienda | 2750 | | | Institución/ Administración | 1 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 1 | 0 % | 0 % |
| GOBIERNO MODERNO | Contribuir a reducir la desnutrición de la población mediante el otorgamiento de apoyos económicos | La población municipal solventa económicamente sus necesidades alimentarias básicas | Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados. | 64. APLICACION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 28, PROPIOS, ESTATALES Y CONVENIOS | | Vivienda | 2750 | | | Institución/ Administración | 1 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 1 | 0 % | 0 % |
| GOBIERNO MODERNO | Contribuir a reducir la desnutrición de la población mediante el otorgamiento de apoyos económicos | La población municipal solventa económicamente sus necesidades alimentarias básicas | Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados. | 69. APLICACION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 28, PROPIOS, ESTATALES Y CONVENIOS | | Vivienda | 2750 | | | Institución/ Administración | 1 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 1 | 0 % | 0 % |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

| PROGRAMA (MIR) | FIN (CUENTA PÚBLICA) | PROPÓSITO | COMPONENTE | PROYECTO | DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA) | VIVIENDAS/BENEFICIARIOS | | | | METAS | | | | CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS | | | | | | | | | | | | TOTAL METAS PROG. | VARIACIÓN RESPECTO A | | |
|------------------|--|---|---|---|---------------------------------|-------------------------|-------|--------|-----------|-----------------------------|-------|--------|-----------|---|------|----|--------------|------|----|--------------|------|----|--------------|------|----|-------------------|----------------------|----------------|-----|
| | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | PROG. | MODIF. | ALCANZADA | UNIDAD DE MEDIDA | PROG. | MODIF. | EJECUTADA | 1° TRIMESTRE | | | 2° TRIMESTRE | | | 3° TRIMESTRE | | | 4° TRIMESTRE | | | | % AVANCE TRIMESTRAL | % AVANCE ANUAL | |
| | | | | | | | | | | | | | | MP | MM | ME | MP | MM | ME | MP | MM | ME | MP | MM | ME | | | | |
| GOBIERNO MODERNO | Contribuir a reducir la desnutrición de la población mediante el otorgamiento de apoyos económicos | La población municipal solventa económicamente sus necesidades alimentarias básicas | Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados. | 84. APLICACION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 28, PROPIOS, ESTATALES Y CONVENIOS | | Vivienda | 2750 | | | Institución/ Administración | 1 | | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 1 | 0 % | 0 % |
| GOBIERNO MODERNO | Contribuir a reducir la desnutrición de la población mediante el otorgamiento de apoyos económicos | La población municipal solventa económicamente sus necesidades alimentarias básicas | Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados. | 111. APLICACION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 28, PROPIOS, ESTATALES Y CONVENIOS | | Vivienda | 2750 | | | Institución/ Administración | 1 | | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 1 | 0 % | 0 % |
| GOBIERNO MODERNO | Contribuir a reducir la desnutrición de la población mediante el otorgamiento de apoyos económicos | La población municipal solventa económicamente sus necesidades alimentarias básicas | Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados. | 113. APLICACION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 28, PROPIOS, ESTATALES Y CONVENIOS | | Vivienda | 2750 | | | Institución/ Administración | 1 | | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 1 | 0 % | 0 % |
| GOBIERNO MODERNO | Contribuir a reducir la desnutrición de la población mediante el otorgamiento de apoyos económicos | La población municipal solventa económicamente sus necesidades alimentarias básicas | Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados. | 03. APLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO, EN LOS DESTINOS DE GASTO ESTABLECIDOS EN LA LCF | | Vivienda | 2750 | | | Institución/ Administración | 1 | | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 1 | 0 % | 0 % |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

| PROGRAMA (MIR) | FIN (CUENTA PÚBLICA) | PROPÓSITO | COMPONENTE | PROYECTO | DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA) | VIVIENDAS/BENEFICIARIOS | | | | METAS | | | | CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS | | | | | | | | | | | | TOTAL METAS PROG. | VARIACIÓN RESPECTO A | |
|------------------|--|---|---|---|---------------------------------|-------------------------|-------|--------|-----------|-----------------------------|-------|--------|-----------|---|----|----|--------------|----|----|--------------|----|----|--------------|----|----|-------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | PROG. | MODIF. | ALCANZADA | UNIDAD DE MEDIDA | PROG. | MODIF. | EJECUTADA | 1° TRIMESTRE | | | 2° TRIMESTRE | | | 3° TRIMESTRE | | | 4° TRIMESTRE | | | | % AVANCE TRIMESTRAL | % AVANCE ANUAL |
| | | | | | | | | | | | | | | MP | MM | ME | MP | MM | ME | MP | MM | ME | MP | MM | ME | | | |
| GOBIERNO MODERNO | Contribuir a reducir la desnutrición de la población mediante el otorgamiento de apoyos económicos | La población municipal solventa económicamente sus necesidades alimentarias básicas | Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados. | 06. APLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO, EN LOS DESTINOS DE GASTO ESTABLECIDOS EN LA LCF | | Vivienda | 2750 | | | Institución/ Administración | 1 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 1 | 0 % | 0 % |
| GOBIERNO MODERNO | Contribuir a reducir la desnutrición de la población mediante el otorgamiento de apoyos económicos | La población municipal solventa económicamente sus necesidades alimentarias básicas | Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados. | 11. APLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO, EN LOS DESTINOS DE GASTO ESTABLECIDOS EN LA LCF | | Vivienda | 2750 | | | Institución/ Administración | 1 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 1 | 0 % | 0 % |
| GOBIERNO MODERNO | Contribuir a reducir la desnutrición de la población mediante el otorgamiento de apoyos económicos | La población municipal solventa económicamente sus necesidades alimentarias básicas | Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados. | 54. APLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO, EN LOS DESTINOS DE GASTO ESTABLECIDOS EN LA LCF | | Vivienda | 2750 | | | Institución/ Administración | 1 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 1 | 0 % | 0 % |
| GOBIERNO MODERNO | Contribuir a reducir la desnutrición de la población mediante el otorgamiento de apoyos económicos | La población municipal solventa económicamente sus necesidades alimentarias básicas | Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados. | 69. APLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO, EN LOS DESTINOS DE GASTO ESTABLECIDOS EN LA LCF | | Vivienda | 2750 | | | Institución/ Administración | 1 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 1 | 0 % | 0 % |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

| PROGRAMA (MIR) | FIN (CUENTA PÚBLICA) | PROPÓSITO | COMPONENTE | PROYECTO | DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA) | VIVIENDAS/BENEFICIARIOS | | | | METAS | | | | CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS | | | | | | | | | | | | TOTAL METAS PROG. | VARIACIÓN RESPECTO A | |
|------------------------------|--|---|---|--|---|-------------------------|-------|--------|-----------|-----------------------------|-------|--------|-----------|---|----|----|--------------|----|----|--------------|----|------|--------------|----|----|-------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | PROG. | MODIF. | ALCANZADA | UNIDAD DE MEDIDA | PROG. | MODIF. | EJECUTADA | 1° TRIMESTRE | | | 2° TRIMESTRE | | | 3° TRIMESTRE | | | 4° TRIMESTRE | | | | % AVANCE TRIMESTRAL | % AVANCE ANUAL |
| | | | | | | | | | | | | | | MP | MM | ME | MP | MM | ME | MP | MM | ME | MP | MM | ME | | | |
| GOBIERNO MODERNO | Contribuir a reducir la desnutrición de la población mediante el otorgamiento de apoyos económicos | La población municipal solventa económicamente sus necesidades alimentarias básicas | Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados. | 84. APLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO, EN LOS DESTINOS DE GASTO ESTABLECIDOS EN LA LCF | | Vivienda | 2750 | | | Institución/ Administración | 1 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 1 | 0 % | 0 % |
| GOBIERNO MODERNO | Contribuir a reducir la desnutrición de la población mediante el otorgamiento de apoyos económicos | La población municipal solventa económicamente sus necesidades alimentarias básicas | Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados. | 111. APLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO, EN LOS DESTINOS DE GASTO ESTABLECIDOS EN LA LCF | | Vivienda | 2750 | | | Institución/ Administración | 1 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 1 | 0 % | 0 % |
| GOBIERNO MODERNO | Contribuir a reducir la desnutrición de la población mediante el otorgamiento de apoyos económicos | La población municipal solventa económicamente sus necesidades alimentarias básicas | Fortalecer y promover las capacidades técnicas y de gestión para consolidar la implementación del Presupuesto basado en Resultados. | 113. APLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO, EN LOS DESTINOS DE GASTO ESTABLECIDOS EN LA LCF | | Vivienda | 2750 | | | Institución/ Administración | 1 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 0.25 | | | 1 | 0 % | 0 % |
| COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | Contribuir a optimizar las vías de comunicación mediante el mejoramiento de los caminos rurales | Caminos rurales en óptimas condiciones | Mejorar los caminos rurales. | AMPLIACION/ CONSTRUCCION/ MANTENIMIENTO / REHABILITACION DE CAMINO RURAL | 009/2021 - REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL DEL CAD. 1+020 AL 3+110.74 EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA DE SAN PEDRO IXCATLÁN (2021) | Vivienda | 380 | | 65 | Kilómetro | 8 | | 2.09 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 4 | | 2.09 | 4 | | 0 | 8 | 26.13 % | 26.13 % |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

| PROGRAMA (MIR) | FIN (CUENTA PÚBLICA) | PROPÓSITO | COMPONENTE | PROYECTO | DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA) | VIVIENDAS/BENEFICIARIOS | | | | METAS | | | | CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS | | | | | | | | | | | | TOTAL METAS PROG. | VARIACIÓN RESPECTO A | |
|--|---|---|---|--|---|-------------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|---|----|------|--------------|----|-----|--------------|----|----|--------------|-----|----|-------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | PROG. | MODIF. | ALCANZADA | UNIDAD DE MEDIDA | PROG. | MODIF. | EJECUTADA | 1° TRIMESTRE | | | 2° TRIMESTRE | | | 3° TRIMESTRE | | | 4° TRIMESTRE | | | | % AVANCE TRIMESTRAL | % AVANCE ANUAL |
| | | | | | | | | | | | | | | MP | MM | ME | MP | MM | ME | MP | MM | ME | MP | MM | ME | | | |
| COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | Contribuir a optimizar las vías de comunicación mediante el mejoramiento de los caminos rurales | Caminos rurales en óptimas condiciones | Mejorar los caminos rurales. | AMPLIACION/ CONSTRUCCION/ MANTENIMIENTO / REHABILITACION DE CAMINO RURAL | 012/2021 - CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA DE SAN PEDRO IXCATLÁN (2021) | Vivienda | 380 | | 65 | Kilómetro | 8 | | 4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 2 | 4 | | 2 | 8 | 50 % | 50 % |
| COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | Contribuir a optimizar las vías de comunicación mediante el mejoramiento de los caminos rurales | Caminos rurales en óptimas condiciones | Mejorar los caminos rurales. | AMPLIACION/ CONSTRUCCION/ MANTENIMIENTO / REHABILITACION DE CAMINO RURAL | 014/2021 - REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL 0+700 A LA LOCALIDAD DE LOMA SAN JUAN DE SAN PEDRO IXCATLAN (2021) | Vivienda | 380 | | 50 | Kilómetro | 8 | | 0.7 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 4 | | 0 | 4 | | 0.7 | 8 | 8.75 % | 8.75 % | |
| DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Contribuir al mejoramiento de las zonas urbanas a través de obras de urbanización | Mejorar el tránsito peatonal y de transporte de las comunidades | Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades. | AMPLIACION/ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 002/2021 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE (2021) | Vivienda | 600 | | 85 | Metro Cuadrado | 25000 | | 1680 | 0 | | 1000 | 12500 | | 680 | 12500 | | 0 | 0 | | 0 | 25000 | 6.72 % | 6.72 % |
| DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Contribuir al mejoramiento de las zonas urbanas a través de obras de urbanización | Mejorar el tránsito peatonal y de transporte de las comunidades | Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades. | AMPLIACION/ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 003/2021 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA (2021) | Vivienda | 600 | | 60 | Metro Cuadrado | 25000 | | 920 | 0 | | 0 | 12500 | | 920 | 12500 | | 0 | 0 | | 0 | 25000 | 3.68 % | 3.68 % |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

| PROGRAMA (MIR) | FIN (CUENTA PÚBLICA) | PROPÓSITO | COMPONENTE | PROYECTO | DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA) | VIVIENDAS/BENEFICIARIOS | | | METAS | | | | CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS | | | | | | | | | | | | TOTAL METAS PROG. | VARIACIÓN RESPECTO A | | |
|--|---|---|---|--|---|-------------------------|-------|--------|-----------|------------------|-------|--------|---|--------------|----|----|--------------|----|--------|--------------|----|----|--------------|----|-------------------|----------------------|----------------|--------|
| | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | PROG. | MODIF. | ALCANZADA | UNIDAD DE MEDIDA | PROG. | MODIF. | EJECUTADA | 1° TRIMESTRE | | | 2° TRIMESTRE | | | 3° TRIMESTRE | | | 4° TRIMESTRE | | | % AVANCE TRIMESTRAL | % AVANCE ANUAL | |
| | | | | | | | | | | | | | | MP | MM | ME | MP | MM | ME | MP | MM | ME | MP | MM | | | | ME |
| DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Contribuir al mejoramiento de las zonas urbanas a través de obras de urbanización | Mejorar el tránsito peatonal y de transporte de las comunidades | Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades. | AMPLIACION/ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 007/2021 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE CERRO QUEMADO (2021) | Vivienda | 600 | | 281 | Metro Cuadrado | 25000 | | 599.37 | 0 | | 0 | 12500 | | 599.37 | 12500 | | 0 | 0 | | 0 | 25000 | 2.4 % | 2.4 % |
| DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Contribuir al mejoramiento de las zonas urbanas a través de obras de urbanización | Mejorar el tránsito peatonal y de transporte de las comunidades | Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades. | AMPLIACION/ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 013/2021 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD LA LAGUNA DE SAN PEDRO IXCATLÁN (2021) | Vivienda | 600 | | 65 | Metro Cuadrado | 25000 | | 2925 | 0 | | 0 | 12500 | | 0 | 12500 | | 0 | 0 | | 2925 | 25000 | 11.7 % | 11.7 % |
| DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Contribuir al mejoramiento de las zonas urbanas a través de obras de urbanización | Mejorar el tránsito peatonal y de transporte de las comunidades | Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades. | AMPLIACION/ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 016/2021 - REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLÁN (2021) | Vivienda | 600 | | 876 | Metro Cuadrado | 25000 | | 1600 | 0 | | 0 | 12500 | | 0 | 12500 | | 0 | 0 | | 1600 | 25000 | 6.4 % | 6.4 % |

MP = META PROGRAMADA
MM = META MODIFICADA
ME = META EJECUTADA

ENTREGA: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/309/02672/2021 | INFORME | 2021 | 4° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS | 2022-04-01 15:22:37 | MUNICIPIO | 00001000000509800476 | MSP850101KP4 | MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN | TUXTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN PEDRO IXCATLAN 68451 | alfredoal@hotmail.com | | AUTORIDAD | KATIA ALCALA FELIPE | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 9ecadc546b845ecad433b102f5192b66501410a7be6ca5021d58f0ccfc572fb5 |

FIRMA ELECTRÓNICA

ksuYd7iLg3kNWYNtv8YrpcEZ7cabCe0y+BwbqacjnNBC+leFNRF/qlXay2c+kg0iuKkXkszHOI7rMMb76RxWEITrVWes1NfWFWTrjVgKnK4B75lsSN3/Ovf4hLib/LzIZT1AE8w
novuo3eZ9WhnHH7naFu27879BZgblBjVnJFG7+IfA0sJmcfyOd6D8Tvp7V8Ecjmp9z0maOD767spSEE81UrAltvBioFNH1c4fR3H5Vz+aYhGk1XBhbj1yOMMOPqinpwX70Oa
gvPCYhoQq43KCNy/WeDvxej/Nj4R0bN5Bhli2l2VWGAloINKSzhVH9nXA22scWnCT437yATDH1Q==

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

| OBJETIVO | PROYECTO | DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA) | APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA) | APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA) | CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS | | | | | | | | VARIACION RESPECTO A: | | |
|--|---|---|---|---|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------|-------|
| | | | | | 1° TRIMESTRE | | 2° TRIMESTRE | | 3° TRIMESTRE | | 4° TRIMESTRE | | % PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO | % CALENDARIO TRIMESTRE | |
| | | | | | AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO | | | |
| NOMBRE DEL PROGRAMA: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | | | | | | | | | | | | | | |
| La población infantil municipal cuentan con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar | AMPLIACION/ CONSTRUCCION/ EQUIPAMIENTO/ MANTENIMIENTO/ REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA (TERCERA ETAPA) EN SAN PEDRO IXCATLAN (2021) | 1,610,995.36 | 1,610,995.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610,995.36 | 1,610,995.36 | 100 % | 100 % |
| NOMBRE DEL PROGRAMA: EDUCACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los estudiantes de nivel básico mejoran sus áreas para impartición de educación física | AMPLIACION/ CONSTRUCCION/ MANTENIMIENTO/ REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA INDÍGENA NIÑOS HÉROES EN CERRO BENITO JUAREZ (2021) | 2,191,846.60 | 2,191,846.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,191,846.60 | 2,191,846.60 | 100 % | 100 % |
| Los estudiantes de nivel básico mejoran sus áreas para impartición de educación física | AMPLIACION/ CONSTRUCCION/ MANTENIMIENTO/ REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL IEBO PLANTEL NO. 193 CLAVE: 20ETH0193U DE SAN FELIPE TILPAM (2021) | 485,156.14 | 485,156.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485,156.14 | 485,156.14 | 100 % | 100 % |
| Los estudiantes de nivel básico mejoran sus áreas para impartición de educación física | AMPLIACION/ CONSTRUCCION/ MANTENIMIENTO/ REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL IEBO PLANTEL NO. 193 CLAVE: 20ETH0193U DE SAN FELIPE TILPAM (2021) | 1,998,968.00 | 1,998,968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,998,968.00 | 1,998,968.00 | 100 % | 100 % |
| NOMBRE DEL PROGRAMA: VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos | CONSTRUCCIÓN/ EQUIPAMIENTO/ MANTENIMIENTO/ REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 % |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

| OBJETIVO | PROYECTO | DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA) | APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA) | APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA) | CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS | | | | | | | | VARIACION RESPECTO A: | |
|---|---|--|---|---|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------|
| | | | | | 1° TRIMESTRE | | 2° TRIMESTRE | | 3° TRIMESTRE | | 4° TRIMESTRE | | % PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO | % CALENDARIO TRIMESTRE |
| | | | | | AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO | | |
| Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos | AMPLIACION/ CONSTRUCCION/ EQUIPAMIENTO/ MANTENIMIENTO/ REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA CABEZA DE TILPAM DE SAN PEDRO IXCATLÁN (2021) | 1,602,033.40 | 1,602,033.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,602,033.40 | 1,602,033.40 | 100 % | 100 % |
| Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos | AMPLIACION/ CONSTRUCCION/ EQUIPAMIENTO/ MANTENIMIENTO/ REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CERRO CAMARÓN DE SAN PEDRO IXCATLÁN (2021) | 1,518,696.37 | 1,518,696.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,518,696.37 | 1,518,696.37 | 100 % | 100 % |
| Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos | AMPLIACION/ CONSTRUCCION/ EQUIPAMIENTO/ MANTENIMIENTO/ REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO AL TANQUE ELEVADO EN LA COLONIA SAN PABLO (2021) | 754,591.60 | 754,591.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 754,591.60 | 754,591.60 | 100 % | 100 % |
| Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos | AMPLIACION/ CONSTRUCCION/ EQUIPAMIENTO/ MANTENIMIENTO/ REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA POCHOTA DE SAN PEDRO IXCATLAN (2021) | 805,345.97 | 805,345.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 805,345.97 | 805,345.97 | 100 % | 100 % |
| Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos | CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 % |
| Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos | AMPLIACION/ CONSTRUCCION/ EQUIPAMIENTO/ MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 % |

NOMBRE DEL PROGRAMA: GOBIERNO MODERNO

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

| OBJETIVO | PROYECTO | DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA) | APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA) | APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA) | CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS | | | | | | | | VARIACION RESPECTO A: | | |
|---|---|------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------|-----|
| | | | | | 1° TRIMESTRE | | 2° TRIMESTRE | | 3° TRIMESTRE | | 4° TRIMESTRE | | % PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO | % CALENDARIO TRIMESTRE | |
| | | | | | AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO | | | |
| La población municipal solventa económicamente sus necesidades alimentarias básicas | APLICACION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 28, PROPIOS, ESTATALES Y CONVENIOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 % |
| La población municipal solventa económicamente sus necesidades alimentarias básicas | APLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO, EN LOS DESTINOS DE GASTO ESTABLECIDOS EN LA LCF | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 % |
| La población municipal solventa económicamente sus necesidades alimentarias básicas | 3. APLICACION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 28, PROPIOS, ESTATALES Y CONVENIOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 % |
| La población municipal solventa económicamente sus necesidades alimentarias básicas | 06. APLICACION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 28, PROPIOS, ESTATALES Y CONVENIOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 % |
| La población municipal solventa económicamente sus necesidades alimentarias básicas | 11. APLICACION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 28, PROPIOS, ESTATALES Y CONVENIOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 % |
| La población municipal solventa económicamente sus necesidades alimentarias básicas | 64. APLICACION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 28, PROPIOS, ESTATALES Y CONVENIOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 % |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

| OBJETIVO | PROYECTO | DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA) | APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA) | APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA) | CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS | | | | | | | | VARIACION RESPECTO A: | | |
|---|---|------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------|------|
| | | | | | 1° TRIMESTRE | | 2° TRIMESTRE | | 3° TRIMESTRE | | 4° TRIMESTRE | | % PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO | % CALENDARIO TRIMESTRE | |
| | | | | | AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO | | | |
| La población municipal solventa económicamente sus necesidades alimentarias básicas | 69. APLICACION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 28, PROPIOS, ESTATALES Y CONVENIOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| La población municipal solventa económicamente sus necesidades alimentarias básicas | 84. APLICACION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 28, PROPIOS, ESTATALES Y CONVENIOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| La población municipal solventa económicamente sus necesidades alimentarias básicas | 111. APLICACION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 28, PROPIOS, ESTATALES Y CONVENIOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| La población municipal solventa económicamente sus necesidades alimentarias básicas | 113. APLICACION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 28, PROPIOS, ESTATALES Y CONVENIOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| La población municipal solventa económicamente sus necesidades alimentarias básicas | 03. APLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO, EN LOS DESTINOS DE GASTO ESTABLECIDOS EN LA LCF | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

| OBJETIVO | PROYECTO | DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA) | APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA) | APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA) | CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS | | | | | | | | VARIACION RESPECTO A: | | |
|---|---|------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------|-----|
| | | | | | 1° TRIMESTRE | | 2° TRIMESTRE | | 3° TRIMESTRE | | 4° TRIMESTRE | | PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO | % CALENDARIO TRIMESTRE | |
| | | | | | AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO | | | |
| La población municipal solventa económicamente sus necesidades alimentarias básicas | 06. APLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO, EN LOS DESTINOS DE GASTO ESTABLECIDOS EN LA LCF | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 % |
| La población municipal solventa económicamente sus necesidades alimentarias básicas | 11. APLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO, EN LOS DESTINOS DE GASTO ESTABLECIDOS EN LA LCF | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 % |
| La población municipal solventa económicamente sus necesidades alimentarias básicas | 54. APLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO, EN LOS DESTINOS DE GASTO ESTABLECIDOS EN LA LCF | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 % |
| La población municipal solventa económicamente sus necesidades alimentarias básicas | 69. APLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO, EN LOS DESTINOS DE GASTO ESTABLECIDOS EN LA LCF | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 % |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

| OBJETIVO | PROYECTO | DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA) | APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA) | APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA) | CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS | | | | | | | | VARIACION RESPECTO A: | | |
|---|--|--|---|---|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------|-------|
| | | | | | 1° TRIMESTRE | | 2° TRIMESTRE | | 3° TRIMESTRE | | 4° TRIMESTRE | | % PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO | % CALENDARIO TRIMESTRE | |
| | | | | | AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO | | | |
| La población municipal solventa económicamente sus necesidades alimentarias básicas | 84. APLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO, EN LOS DESTINOS DE GASTO ESTABLECIDOS EN LA LCF | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 % |
| La población municipal solventa económicamente sus necesidades alimentarias básicas | 111. APLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO, EN LOS DESTINOS DE GASTO ESTABLECIDOS EN LA LCF | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 % |
| La población municipal solventa económicamente sus necesidades alimentarias básicas | 113. APLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO, EN LOS DESTINOS DE GASTO ESTABLECIDOS EN LA LCF | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 % |
| NOMBRE DEL PROGRAMA: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caminos rurales en óptimas condiciones | AMPLIACION/ CONSTRUCCION/ MANTENIMIENTO/ REHABILITACION DE CAMINO RURAL | REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL DEL CAD. 1+020 AL 3+110.74 EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA DE SAN PEDRO IXCATLÁN (2021) | 1,604,671.45 | 1,604,671.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,604,671.45 | 1,604,671.45 | 100 % | 100 % |
| Caminos rurales en óptimas condiciones | AMPLIACION/ CONSTRUCCION/ MANTENIMIENTO/ REHABILITACION DE CAMINO RURAL | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA DE SAN PEDRO IXCATLÁN (2021) | 748,969.82 | 748,969.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748,969.82 | 748,969.82 | 100 % | 100 % |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

| OBJETIVO | PROYECTO | DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA) | APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA) | APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA) | CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS | | | | | | | | VARIACION RESPECTO A: | |
|--|--|--|---|---|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------|
| | | | | | 1° TRIMESTRE | | 2° TRIMESTRE | | 3° TRIMESTRE | | 4° TRIMESTRE | | % PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO | % CALENDARIO TRIMESTRE |
| | | | | | AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO | | |
| Caminos rurales en óptimas condiciones | AMPLIACION/ CONSTRUCCION/ MANTENIMIENTO/ REHABILITACION DE CAMINO RURAL | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL 0+700 A LA LOCALIDAD DE LOMA SAN JUAN DE SAN PEDRO IXCATLAN (2021) | 802,111.82 | 802,111.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 802,111.82 | 802,111.82 | 100 % | 100 % |
| NOMBRE DEL PROGRAMA: DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejorar el tránsito peatonal y de transporte de las comunidades | AMPLIACION/ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE (2021) | 1,350,855.90 | 1,350,855.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350,855.90 | 1,350,855.90 | 100 % | 100 % |
| Mejorar el tránsito peatonal y de transporte de las comunidades | AMPLIACION/ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA (2021) | 1,156,883.73 | 1,156,883.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,156,883.73 | 1,156,883.73 | 100 % | 100 % |
| Mejorar el tránsito peatonal y de transporte de las comunidades | AMPLIACION/ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE CERRO QUEMADO (2021) | 1,206,120.00 | 1,206,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,206,120.00 | 1,206,120.00 | 100 % | 100 % |
| Mejorar el tránsito peatonal y de transporte de las comunidades | AMPLIACION/ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD LA LAGUNA DE SAN PEDRO IXCATLÁN (2021) | 2,522,437.63 | 2,522,437.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,522,437.63 | 2,522,437.63 | 100 % | 100 % |

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

| OBJETIVO | PROYECTO | DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA) | APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA) | APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA) | CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS | | | | | | | | VARIACION RESPECTO A: | |
|---|--|---|---|---|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------|
| | | | | | 1° TRIMESTRE | | 2° TRIMESTRE | | 3° TRIMESTRE | | 4° TRIMESTRE | | PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO | % CALENDARIO TRIMESTRE |
| | | | | | AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO | AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejorar el tránsito peatonal y de transporte de las comunidades | AMPLIACION/ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLÁN (2021) | 1,392,542.21 | 1,392,542.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392,542.21 | 1,392,542.21 | 100 % | 100 % |

ENTREGA: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/309/02672/2021 | INFORME | 2021 | 4° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS | 2022-04-01 15:22:37 | MUNICIPIO | 00001000000509800476 | MSP850101KP4 | MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN | TUXTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN PEDRO IXCATLAN 68451 | alfredoal@hotmail.com | | AUTORIDAD | KATIA ALCALA FELIPE | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 699abd8e6ad7fcc6aa0d4860195cb11917f999bca2c4fa419153e9eff1775244 |

FIRMA ELECTRÓNICA

k79nl9AOa4qYH3/RUunnufspk57U1EhVT2wLvKfQ/TuXVjcD94R8+E3QSqImWhoRhMpl39SWb0nynFUgukNFZx+PYfxBfEGbzIXIzF9pm/5HXD3ZB/OkmODfYsJ5xSGmWbR
IWZDF/GbkYbKJJvYDS25kSz3EWTafSsmE/z51JWRcpAI4IssPkhGqON4zH9KeK85T6+RPPxCV4eQAKxKGdp2Hm8IVJecMKABxYRao15ql04tjZs6WymmZdUoVJG9P8x
AbXQy8LZkb/+seof0ML8oZ/QOOrsXyXRKfCJPsehkftjitQqZ3kiUVSEooloHacwF9b/kTCmf4iNnOSsdz/w==